

## Meddelelse om færdiggørelse af byggeri ved brug af alpha Dampspærresystem

I forbindelse med funktionsgaranti på alpha Dampspærresystemer.

Udfyldes inden for 30 dage efter færdiggørelse af delhåndværk på byggeri og sendes til efterfølgende adresse:

BetaPack A/S  
Agerskovvej 9  
8362 Hørning  
e-mail: Garanti-BYG@betapack.dk

Bygherre:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Montageansvarlig:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Adresse på og beskrivelse af byggeri

Sted: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Byggemåde: \_\_\_\_\_

Monteret den: \_\_\_\_\_

Produkt	Varenummer	Mængde	Leveringstidspunkt
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

**Skal udfyldes i forbindelse med garantidokument**

	JA	NEJ
Er alle samlinger udført mod fast modhold		
Er alle gennemføringer udført mod fast modhold		
Er alle samlinger og tilslutninger udført med min. 50 mm overlæg		
Er alle tape samlinger trykket efter med nylonrulle eller plastikspartel		
Er dampspærre monteres med korrosionsbetsandige hæfteklammer med c.c afstand på ca. 100mm		
Er porøse underlag forbehandlet med systemprimer		
Har produkterne været udsat for UV belastning		

(vedlæg kopi af følgesedler, tidspunktet for den første levering er afgørende)

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_  
(bygherre)

**Bekræftelse:**

Undertegnede (montageansvarlig) bekræfter hermed, at have anvendt de ovennævnte systemkomponenter i ovennævnte byggeri i overensstemmelse med alpha Dampspærresystem montageanvisning og alment teknisk fælleseje (f.eks. byg-erfa blad (41) 06 06 28).

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_  
(montageansvarlig)